

<b>GT</b>	<b>Resolução 553</b>	<b>Grupo de Trabalho de Rede</b>
	<b>RD</b>	Anexo dos Requisitos Técnicos do Projeto ART-AP4/5-1501-01 Data: 10/08/2015

Documento Anexo aos Requisitos  
Técnicos de Rede para a Implantação  
do Nono Dígito Segundo a Resolução  
553 de 14/12/2010  
Projeto para Implantação nas AP4 e 5

1501-01

Grupo de Trabalho de Redes – **GTRD**

---

Este documento foi elaborado pelo grupo de trabalho de rede do projeto de implantação da resolução 553.  
Seu conteúdo é confidencial e protegido nos termos da lei.  
Vedada sua publicação ou divulgação, parcial ou total, por qualquer meio, sem expressa autorização.

<b>GT</b> <b>RD</b>	<b>Resolução 553</b>	<b>Grupo de Trabalho de Rede</b>
	<b>Anexo dos Requisitos Técnicos do Projeto</b>	ART-AP4/5-1501-01 Data: 10/08/2015

## **AVISO**

Este caderno concentra as definições do GTRD para a implantação do Projeto Nono Dígito.

Em caso de conflito entre o conteúdo deste caderno e qualquer nota de reunião prevalecerá a definição dada neste Caderno de Requisitos Técnicos.

Este Anexo do Caderno de Requisitos Técnicos é um documento de livre acesso e sua cópia não é controlada. É um dever do leitor assegurar-se que possui a versão mais atual deste documento consultando o sítio da Anatel onde ele está depositado.

<b>GT</b> <b>RD</b>	<b>Resolução 553</b>	<b>Grupo de Trabalho de Rede</b>
	<b>Anexo dos Requisitos Técnicos do Projeto</b>	ART-AP4/5-1501-01 Data: 10/08/2015

## Índice

<b>Controle de versões .....</b>	<b>4</b>
<b>Repositório desta informação .....</b>	<b>5</b>
<b>1 Introdução .....</b>	<b>6</b>
<b>2 Relação de séries numéricas afetadas no processo de migração .....</b>	<b>6</b>
<b>3 Cronograma de Implantação do Nono Dígito .....</b>	<b>7</b>

<b>GT</b> <b>RD</b>	<b>Resolução 553</b>	<b>Grupo de Trabalho de Rede</b>
	<b>Anexo dos Requisitos Técnicos do Projeto</b>	ART-AP4/5-1501-01 Data: 10/08/2015

### Controle de versões

<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Autor</b>	<b>Comentário</b>
1501-01	10/08/2015	GTRD	AP4 e AP5

---

Este documento foi elaborado pelo grupo de trabalho de rede do projeto de implantação da resolução 553. Seu conteúdo é confidencial e protegido nos termos da lei. Vedada sua publicação ou divulgação, parcial ou total, por qualquer meio, sem expressa autorização.

<b>GT</b> <b>RD</b>	<b>Resolução 553</b>	<b>Grupo de Trabalho de Rede</b>
	<b>Anexo dos Requisitos Técnicos do Projeto</b>	ART-AP4/5-1501-01 Data: 10/08/2015

## Repositório desta informação

Este documento está armazenado na biblioteca de documentos digitais da Anatel.

Versões atualizadas podem ser obtidas diretamente no sítio da Anatel no caminho [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br) → Documentos e Publicações → acervo bibliográfico → Publicações sobre o 9º dígito – SP ou a partir de uma solicitação formal enviada para o e-mail [gt.9d@anatel.gov.br](mailto:gt.9d@anatel.gov.br).

<b>GT</b>	<b>Resolução 553</b>	<b>Grupo de Trabalho de Rede</b>
	<b>Anexo dos Requisitos Técnicos do Projeto</b>	ART-AP4/5-1501-01 Data: 10/08/2015

## 1 Introdução

Este documento contém os dados específicos necessários para a implantação do nono dígito na atividade de migração conjunta das AP 4 e AP 5.

Seu conteúdo foi construído a partir das informações contidas no Caderno de Requisitos Técnicos.

## 2 Relação de séries numéricas afetadas no processo de migração

As séries numéricas nas AP4 e AP5 deverão observar as seguintes regras de comportamento:

<b>Começa por N8/N9</b>	<b>Atribuição</b>	<b>Situação da atribuição pela Anatel até o final da Fase 2.3</b>
1	STFC	SUP
2	STFC	
3	STFC	
4	STFC	
5	STFC	
6	-----	Reserva ANATEL
70-76	SMP	Congelado para o SMP
77-78	SME	Destinado ao SME
79	SMP	Congelado para o SMP
8	SMP	Congelado para o SMP
90	SMP	Reservado
91	SMP	<b>Liberado para novas séries do SMP para ativação após o dia D</b>
92	SMP	Congelado para o SMP
93	SMP	Congelado para o SMP
94	SMP	Congelado para o SMP
95	SMP	Congelado para o SMP
96	SMP	Congelado para o SMP
97	SMP	Congelado para o SMP
98	SMP	Congelado para o SMP
99	SMP	Congelado para o SMP

---

Este documento foi elaborado pelo grupo de trabalho de rede do projeto de implantação da resolução 553. Seu conteúdo é confidencial e protegido nos termos da lei. Vedada sua publicação ou divulgação, parcial ou total, por qualquer meio, sem expressa autorização.

<b>GT</b> <b>RD</b>	<b>Resolução 553</b>	<b>Grupo de Trabalho de Rede</b>
	<b>Anexo dos Requisitos Técnicos do Projeto</b>	ART-AP4/5-1501-01 Data: 10/08/2015

NOTA: A relação de faixas numéricas, acima descrita, poderá ser alterada até o dia D.

As novas séries de numeração a 9 cifras, que serão atribuídas para o SMP durante o período de duplo convívio terão  $N_9N_8=91$ .

As séries numéricas existentes até o dia D, que têm duplo convívio, poderão continuar a ser comercializadas, normalmente, e a qualquer tempo.

A vedação de comercialização aplica-se apenas para as séries numéricas novas com números diferentes de CN.91N7N6N5.N4N3N2N1 até o final da Fase 2.3.

(\*)Todas as informações deste item refletem os acordos realizados até a data de sua publicação e registrados nas atas de reunião do GT Nono Dígito e GTRD. O plano de numeração atualizado e oficial deve ser obtido no site da Anatel.

### 3 Cronograma de Implantação do Nono Dígito

<b>Cronograma relativo ao Ciclo de Implantação do nono dígito - GTRD</b>					
Atividade	Duração dias	Referências Relativas		Data	
				Início	Fim
Aumentar o comprimento de entrada nas rotas de ITx das SMP	-	Indeterminado	D-19	Indeterminado	16/10/2016
Data limite para enviar os números de teste para o coordenador dos testes		D-147		12/06/2016	
Propor os modelos de relatório gerencial, diário e final de testes e BAs		D-147		12/06/2016	
Validar os modelos de relatórios	14	D-146	D-133	13/06/2016	26/06/2016
Consolidar os números de teste recebidos das prestadoras	5	D-140	D-136	19/06/2016	23/06/2016
Gerar e publicar cadernos provisórios	7	D-140	D-134	19/06/2016	25/06/2016
Revisar cadernos de teste provisórios	7	D-133	D-127	26/06/2016	02/07/2016
Gerar e publicar cadernos definitivos	6	D-126	D-121	03/07/2016	08/07/2016
<b>Fase de opcional de testes integrados de rede</b>	<b>21</b>	<b>D-111</b>	<b>D-91</b>	<b>18/07/2016</b>	<b>07/08/2016</b>
Testes Integrados inter-operadoras e correções	60	D-90	D-31	08/08/2016	06/10/2016
Gerar relatórios de acompanhamento dos testes e dos BAs de teste	90	D-90	D-1	08/08/2016	05/11/2016
Preparação progressiva das redes e sistemas para produção	30	D-30	D-1	07/10/2016	05/11/2016
<b>Entrada em produção - Dia D (marco)</b>		<b>D</b>		<b>06/11/2016</b>	
Período para alteração do número de A	4	D	D+3	06/11/2016	09/11/2016
Alteração do MSRN	10	D	D+9	06/11/2016	15/11/2016
Congelamento das séries numéricas	180	D	D+179	06/11/2016	04/05/2017
<b>Fase 1 - Dupla Convivência sem interceptação alguma</b>	<b>10</b>	<b>D</b>	<b>D+9</b>	<b>06/11/2016</b>	<b>15/11/2016</b>
<b>Fase 2 - Período de educação do usuário</b>	<b>90</b>	<b>D+10</b>	<b>D+89</b>	<b>16/11/2016</b>	<b>13/02/2017</b>
<b>Fase 2.1 - Fase opcional de Interceptação com completamento</b>	<b>18</b>	<b>D+10</b>	<b>D+27</b>	<b>16/11/2016</b>	<b>03/12/2016</b>
<b>Fase 2.2 - Interceptação progressiva sem completamento Para Prestadoras optantes pela fase 2.1</b>	<b>12</b>	<b>D+28</b>	<b>D+39</b>	<b>04/12/2016</b>	<b>15/12/2016</b>
<b>Fase 2.2 - Interceptação progressiva sem completamento Para Prestadoras não optantes pela fase 2.1</b>	<b>30</b>	<b>D+10</b>	<b>D+39</b>	<b>16/11/2016</b>	<b>15/12/2016</b>
Conclusão da Implantação do 9º dígito - Fim da Fase 2.2		D+40		15/12/2016	
<b>Fase 2.3 - Interceptação de 100% das chamadas sem completamento</b>	<b>60</b>	<b>D+40</b>	<b>D+99</b>	<b>16/12/2016</b>	<b>13/02/2017</b>
<b>Fase 3 - Início da remoção dos anúncios orientativos</b>	<b>indeterminado</b>	<b>D+100</b>		<b>14/02/2017</b>	

Este documento foi elaborado pelo grupo de trabalho de rede do projeto de implantação da resolução 553. Seu conteúdo é confidencial e protegido nos termos da lei. Vedada sua publicação ou divulgação, parcial ou total, por qualquer meio, sem expressa autorização.